



Le mot du président

Nous voici donc arrivés, après bien des péripéties et plus de 4 ans d'efforts d'organisation, de démarches administratives et de recherches de fonds, à la phase de construction du nouveau chalet ! Au début de l'été, le groupe a démonté l'ancienne bâtisse, pour laisser la place à l'entreprise qui a construit les fondations.

Le projet est donc en train de devenir réalité. Mais il reste encore du travail, beaucoup de travail, pour lequel nous aurons besoin de bras pour les travaux bénévoles.

Encore un effort, et l'année 2005 sera l'année du nouveau chalet !

Pour la FILAC,
Etienne Marguerat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Etienne Marguerat'.

Financement: encore un dernier effort

Les derniers chiffres sont éloquentes, le but est maintenant presque atteint ! Il nous reste quelque **42'000.- francs** à réunir, sur un total de 490'000.-.

Les démarches actuellement en cours :

- Quelques démarches en attente de réponse
- Demandes de participation auprès des communes non encore sollicitées
- Demandes auprès d'organisations non encore sollicitées
- Parts de soutien, proposées auprès de l'entourage du groupe

Les échos du chantier

Durant l'été, les travaux de terrassement ainsi que la pose des fondations ont pu se faire, par l'entreprise Matile (Cugy).

L'ossature bois a ensuite été préparée, dans les ateliers du charpentier (Magnat SA, Suchy). La construction de l'ossature de la maison se fait durant la 2^{ème} quinzaine d'octobre.

Nous serons donc « hors d'eau » pour l'hiver, et prêts à mettre la main à la pâte (ou au pinceau, au tournevis, à la perceuse, ...) pour les travaux intérieurs.

Contacts

- Coordination: Etienne Marguerat, 076.588.15.65
- Finances: Nicolas Leuba, 021.729.76.52
- Direction des travaux: Roger Leroy. 021.728.95.64

Le calendrier est donc tenu pour le moment, et l'objectif est de pouvoir inaugurer le nouveau chalet d'ici l'été 2005 !



Travaux de coffrage des fondations

Planification des travaux

- Gros œuvre : juin à octobre 2004, faible contribution bénévole, adjudication de travaux
- Second œuvre : dès novembre 2004, avec implication plus grande de main d'œuvre bénévole
- Printemps / été 2005 : travaux d'intérieur et aménagements
- Été 2005 : Inauguration

Journée du 2 octobre 2004

Une grande journée d'action, avec la participation de tout le groupe, a eu lieu le 2 octobre passé. Grâce à la motivation des actifs du groupe et à la générosité des parrains, quelque 9'000.- francs ont pu être réunis pour le projet. Merci à toutes et à tous !



Course parrainée: chaque tour compte !